

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ  
РАЙОНА ЦАРИЦЫНО ГБУ "Жилищник района Царицыно" НА 2023 ГОД**

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБУ "Жилищник района Царицыно"  
13 января 2023 г.  
А.Г. Вердиев



**Реализация программных мероприятий 2023 год**

Мероприятия и объемы их финансирования

№ п/п	Мероприятия	Единицы измерения объема выполненных работ	Объем выполненных работ		Объем бюджетных средств на реализацию мероприятий (тыс. руб.)			Объем внебюджетных средств на реализацию мероприятий (тыс. руб.)			
			План	Факт	План	Факт	КБК	План	Факт	План	Факт
1	Всего	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	в том числе:	X	X	X	1510,65		X	221950		0	0
1.	Установка приборов учета, в том числе	X		0		0	X	0		0	0
1.1.	Электрической энергии (замена), перепрограммирование на диф. учет	шт.		0		0	050000000000000000000244.224	0		0	0
1.2.	Тепловой энергии ( проведена поверка прибора учета ТЭ)	шт.	2	0	0	0	050000000000000000000244.225	0		0	0
1.3.	Горячего водоснабжения	шт.	25	0	0	0		0		0	0
1.4.	Холодного водоснабжения	шт.	0	0	0	0		0		0	0
1.5.	Газа	шт.	0	0	0	0		0		0	0
2.	Внедрение энергосберегающих мероприятий	X	X	X	X	X	X	X		X	X

2.1.	<b>Направленные на экономию электрической энергии</b>	Х	Х	Х	836,19	0	Х	189450	0	0
2.1.1.	Установка датчиков движения МКД	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	Замена осветительных приборов на более энергоэффективные	шт.	1467	836,19	0	0	1350	0	0	0
2.1.3.	Модернизация лифтов	шт.	126	0	0	0	181200	0	0	0
2.1.4.	Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей	шт.	126	0	0	0	6900	0	0	0
2.2.	<b>Направленные на экономию тепловой энергии</b>	Х	Х	Х	249,5	249	Х	32500	0	0
2.2.1.	Утепление мест общего пользования МКД	кв.м.	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.	Автоматизация тепловых пунктов	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.	Тепловая изоляция трубопроводов	п.м.	599	249,5	249	050000000000000000000244.225	0	0	0	0
2.2.4.	Регулировка и балансировка систем отопления	шт.	321	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5.	Промывка трубопроводов и стояков системы отопления	шт.	13	0	0	0	32500	0	0	0
2.2.6.	Наладка систем отопления зданий и опломбирование элеваторов и регуляторов в соответствии с наладочными заданиями	шт.	321	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.	Проведение работ по наладке АУУ	шт.	25	50,925	0	0	525,045	0	0	0

2.2.8.	Обеспечение закрытия наружного теплового контура зданий	шт.	321		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.9.	Восстановление температурно-влажностного режима чердачных помещений жилых и нежилых зданий	шт.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	<b>Направленные на экономию воды</b>	Х	Х		0	0	Х	0	0	0	0	0	0
2.3.1.	Установка частотного регулирования привода насосов	шт.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.	проведение работ по наладке сантехнического оборудования	шт.	221		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.	проведение работ по наладке режима температуры ТВС	шт.	315		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	<b>Направленные на экономию газа</b>	Х	Х		0	0	Х	0	0	0	0	0	0
2.4.1.	-	шт.											
2.4.2.	-	шт.											
2.5.	<b>Организационные мероприятия</b>	Х	Х		0	0	Х	0	0	0	0	0	0
2.5.1.	Проведено энергетических обследований	шт.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2.	Пропаганда реализации мер, направленных на повышение энергетической эффективности	шт.	315		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.	Информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергобережения	шт.	315		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.	Присвоение класса энергоэффективности на МКД	шт.	192	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Первый заместитель директора**

Миронова В.И.  
(499)782-88-09



**О.А. Демина**