

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ
РАЙОНА Царицыно ГУУ "Жилищник района Царицыно" НА 2018 ГОД**

Реализация программных мероприятий 2018 год

№ п/п	Мероприятия	Единицы измерения объема выполненных работ	Объем выполненных работ		Объем бюджетных средств на реализацию мероприятий (тыс. руб.)				Объем внебюджетных средств на реализацию мероприятий (тыс. руб.)		Примечание
			План	Факт	План	Факт	КБК	План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Установлено приборов учета, в том числе	шт.									
1.1.	Электрической энергии	шт.	99	26	-	-	-	1200	300		
1.2.	Тепловой энергии	шт.	1	1	-	-	-	47	47		
1.3.	Горячего водоснабжения	шт.	0	0	-	-	-	0	0		
1.4.	Холодного водоснабжения	шт.	0	0	-	-	-	0	0		
1.5.	Газа	шт.	-	-	-	-	-	0	0		
2.	Проведено энергетических обследований	шт.	0	0	-	-	-	0	0		
3.	Внедрение энергосберегающих мероприятий										
3.1.	Направленные на экономно электрической энергии	тыс. кВт.ч.	367,39	356,37	0	0	0	0	0		
3.1.1.	Приведение в соответствие количества осветительных приборов требуемому уровню освещенности	тыс. кВт.ч.	3,41	3,41	0	0	0	100	100		
3.1.2.	Оптимизация режима включения осветительных приборов и проведение перетурпировки светильников	тыс. кВт.ч.	5,06	5,06	0	0	0	100	100		

Инспектор ГУУ района Царицыно
 «ЖИЛИШНИК РАЙОНА ЦАРИЦЫНО»
 «ОЦУ»
 КОМУМЕНТОВ
 ЦАРИЦЫНО РАЙОНА
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 МОСКВЫ
 157746624253
 2017 г.

3.1.3	Замена светильников освещения мест общего пользования на энергосберегающие (светодиодные) под козырьками подъездов	шт.	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350,0	1 350,0		
3.2	Направленные на экономию тепловой энергии	тыс. Гкал.	19,59	19,00	0	0	0	0	0	0	44,60	0					
3.2.1	Проведение работ по наладке АУУ	шт.	28	28	0	0	0	0	0	0	162,3	162,3					
3.2.2	Обеспечение закрытия наружного теплового контура зданий	стр.	331	331	0	0	0	0	0	0	90,44	90,44					
3.2.3	Восстановление температурно-влажностного режима чердачных помещений жилых и нежилых зданий	тыс. Гкал.	0,88	0,88	0	0	0	0	0	0	0	0					
3.2.4	Восстановление термозащиты трубопроводов	тыс. Гкал.	0,96	0,96	0	0	0	0	0	0	0	0					
3.2.5.	Промывка трубопроводов и стояков системы ЦО	стр.	9	9	0	0	0	0	0	0	286,5	286,5					
3.2.6.	Регулировка системы ГВС	стр.	46	46	0	0	0	0	0	0	1307,4	1307,4					
3.2.7.	Наладка систем отопления зданий и опломбирование элеваторов и регуляторов в положении в соответствии с наладочными картами	стр.	21	21	0	0	0	0	0	0	253,0	253,0					
3.3	Направленные на экономию воды	млн. куб.м.	1,2	0,904													
3.3.1	Проверка и наладка режимов подачи давления холодного и горячего водоснабжения от ЦТП	стр.	325	325	0	0	0	0	0	0	0	0					
3.3.2	Проведение работ по наладке сантехнического оборудования	квартир	1620	1300	0	0	0	0	0	0	0	0					
3.3.3	Проведение работ по наладке режима температуры ГВС	стр.	325	325	0	0	0	0	0	0	0	0					
3.4.	Направленные на экономию газа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.5.2	Заключение энергосервисных контрактов по потреблению ресурсов отопления	стр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Заключение энергосервисных контрактов возможно при условии на основании решения собрания собственников жилья АДУ
3.5.3	Проведения реализации мер направленных на повышение энергетической эффективности	стр.	331	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.5.4	Информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения	стр.	331	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.5.5	Прогнозирования по установке индивидуальных приборов учета воды	стр.	331	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.5.6	Информирование граждан о необходимости по переводу системы слива унитаза на двухрежимные	стр.	331	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Зам директора по эксплуатации

С.Г. Рогожин



Голубева О.В.
(499)782-88-09